

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №68 ПО УЛ. КОСТЫЧЕВА В Г. БРЯНСКЕ
ЗА 2017 ГОД**

N п/п	Системы	Наименование работ	Период выполнения	Сведения о выполнении
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД.				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сезонно)	- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	До 30.04.2017	Выполнено
			До 30.04.2017	Выполнено
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами	- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; - контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	Ежемесячно	Выполнено
			Ежемесячно	Выполнено
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД	-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.	До 30.04.2017	Выполнено
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД	-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; -выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;	До 30.04.2017	Выполнено
			До 30.04.2017	Выполнено
		-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	До 30.04.2017	Выполнено

		-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД	- проверка кровли на отсутствие протечек;	Регулярно	Выполнено
		- проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;	До 30.04.2017	Выполнено
		-проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	По мере необходимости	Выполнено
		-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;	По мере необходимости	Выполнено
		- частичный ремонт кровли;	До 30.09.2017	Выполнено
		-при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД	-выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;	До 30.04.2017	Выполнено
		-контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);	Еженедельно	Выполнено
		-контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);	Еженедельно	Выполнено
		- частичная покраска стен и цоколя;	До 30.09.2017	Выполнено
		-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки, относящиеся к общему имуществу в МКД	- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	До 30.04.2017	Выполнено
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу	-проверка состояния основания, поверхностного слоя ;	До 30.04.2017	Выполнено
		- частичный ремонт плиточного покрытия полов;	До 30.09.2017	Выполнено
		-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		

	в МКД			
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД	-проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД; -при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	Еженедельно	Выполнено
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции МКД	-техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции определение работоспособности оборудования и элементов систем;	По графику	Выполнено
		-контроль и обеспечение исправного состояния систем вентиляции;	Регулярно	Выполнено
		-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачки в МКД	-проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачке в МКД;	До 30.05.2017	Выполнено
		-постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;	Регулярно	Выполнено
		-гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачки;	До 30.08.2017	Выполнено
		-работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;	До 30.08.2017	Выполнено
		-проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.	До 30.08.2017	Выполнено
		-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		
12.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД	-проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	Еженедельно	Выполнено
		-постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и	Регулярно	Выполнено

		герметичности систем;		
		-контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);	Регулярно	Выполнено
		-восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКЖД;	По мере необходимости	Выполнено
		-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;	Регулярно	Выполнено
		-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;	Регулярно	Выполнено
		-промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	До 30.08.2017	Выполнено
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД	-испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	До 30.08.2017	Выполнено
-проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);		До 30.08.2017	Выполнено	
-удаление воздуха из системы отопления;		До 30.08.2017	Выполнено	
-промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		До 30.08.2017		
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, телекоммуникационного оборудования в МКД	-проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	До 30.04.2017	Выполнено
-проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;		До 30.04.2017	Выполнено	
-техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;		Регулярно	Выполнено	
-контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации.		Регулярно	Выполнено	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта	-организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	Регулярно	Выполнено
-обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов;		По графику		
-обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов;		По мере необходимости	Выполнено	

	(лифтов) в МКД	-обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в том числе после замены элементов оборудования.	По графику	Выполнено
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
16.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД	-сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей;	Регулярно	Выполнено
		-влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;	По графику	Выполнено
		-мытьё окон;	По графику	Выполнено
		-проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД.	По графику	Выполнено
17.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года	-очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	Регулярно	Выполнено
		-сдвигание свежесвыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см;	Регулярно	Выполнено
		-очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	Регулярно	Выполнено
		-очистка придомовой территории от наледи и льда;	Регулярно	Выполнено
		-очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.	Регулярно	Выполнено
		-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.	Регулярно	Выполнено
18.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года	-подметание и уборка придомовой территории;	Регулярно	Выполнено
		-очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов.	Регулярно	Выполнено
		-уборка и выкашивание газонов;	По мере необходимости	Выполнено
		-прочистка ливневой канализации;	По мере необходимости	Выполнено
		-уборка крылец и площадок перед входом в подъезд, очистка прямиков.	Регулярно	Выполнено

19.	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов	-ежедневный вывоз твердых бытовых отходов	Регулярно	Выполнено
20.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных проходов, выходов, систем аварийного освещения, средств противопожарной защиты;	Регулярно	Выполнено